< 144 * 14 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005

Инвестор — по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик) — по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик) — по ОКПО

Стройка:
ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС" март

Объект:
Веселовского, д.42/2 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	27.047.17

Отчетный период	
с	по

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **8.170** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.035** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **3.684** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Э02-04-001-11**	**Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях**	**1000 м2**		**1.523**	**353.12**	**537.80**
		Объем: 1523*1					
1. 1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	6.092	88.280	537.80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				25%	134.45
		Сметная прибыль				3%	20.17
		Всего с НР и СП					692.42
2.	**Э02-04-001-11**	**Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях Объем: 1523*1**	**1000 м2**		**1.523**	**353.12**	**537.80**
2. 1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	6.092	88.280	537.80
		Накладные расходы				25%	134.45
		Сметная прибыль				3%	20.17
		Всего с НР и СП					692.42
3.	**Э02-04-001-11**	**Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях Объем: 785*1**	**1000 м2**		**0.785**	**353.12**	**277.20**
3. 1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	3.14	88.280	277.20
		Накладные расходы				25%	69.30
		Сметная прибыль				3%	10.40
		Всего с НР и СП					356.90
4.	**Э02-01-001-11**	**Ликвидация воздушных пробок в системе гвс - в стояке**	**1 стояк**		**2**	**44.39**	**88.77**
4. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.56	1.12	79.260	88.77
		Накладные расходы				25%	22.19
		Сметная прибыль				3%	3.33
		Всего с НР и СП					114.29
5.	**Э02-01-002-37**	**Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм**	**100 шт.**		**0.01**	**114 029.58**	**1 140.30**
5. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	133	1.33	79.260	105.42
5. 2.	с300-0056	Сгон Ду 50 б/п	шт.	100	1	69.08	69.08
5. 3.	с301-9170	Клапан пружинный обратный муфтовый для воды Ду 50	шт.	100	1	965.80	965.80
		Накладные расходы				25%	285.08
		Сметная прибыль				3%	42.76
		Всего с НР и СП					1 468.14
6.	**Э02-01-003-13**	**Смена ламп люминисцентных**	**100 шт.**		**0.06**	**6 847.71**	**410.86**
6. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	13.9	0.834	79.260	66.10
6. 2.	с509-9010	Лампы люминесцентные ЛЛ 18Вт L18W/765 G13	шт.	100	6	57.46	344.76
		Накладные расходы				25%	102.72
		Сметная прибыль				3%	15.41
		Всего с НР и СП					528.98

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	**Э02-02-002-71**	**Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места (чистка фильтра хвс, гвс)**	**100 шт. арматуры**		**0.02**	**23 968.22**	**479.36**
7. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	302.4	6.048	79.260	479.36
		Накладные расходы				25%	119.84
		Сметная прибыль				3%	17.98
		Всего с НР и СП					617.18
8.	**Ц102-01-001-1;**	**Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП, обслуживание теплосчетчика)**	**система**		**1**	**1 591.11**	**1 591.11**
8. 1.	з000-1020-1	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	138.200	370.38
8. 2.	з000-1020-2	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	155.910	940.14
8. 3.	з000-1030-0	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	209.400	280.60
		Накладные расходы				25%	397.78
		Сметная прибыль				3%	59.67
		Всего с НР и СП					2 048.55
9.		**Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов**	**м2**		**6388.6**	**0.18**	**1 149.95**
10.		**Техническое обслуживание ВДГО**	**руб**		**340.21**	**1.00**	**340.21**
11.		**Обслуживание передающего устройства**	**руб**		**116.65**	**1.00**	**116.65**

. ИТОГО ПО АКТУ	**6 670.01**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**5 078.90**
. МАТЕРИАЛОВ -	**1 606.81**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-7)	**868.02**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7)	**130.20**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**6 077.12**
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	**1 591.11**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 8)	**397.78**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 8)	**59.67**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	**2 048.56**
. ВСЕГО ПО АКТУ	**8 125.68**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**1 265.80**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**189.87**
Оплата основных рабочих	**3 683.56**
Сметная заработная плата	**3 683.56**
Трудозатраты осн. рабочих	**34.706**
Нормативная трудоемкость	**34.706**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость материалов					**2 986.45**
		КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)				**0.030816**	**39.01**
		КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)				**0.027**	**5.13**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**8 169.82**

Составил: Сметчик ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» /Кузоваткина О.А.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Мастер участка ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» /Пиегин А.Б.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Сдал: Директор ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» /Марычев Ф.М.
(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Принял: Члены правления ТСЖ «Луч 2»:
(должность, подпись, Ф.И.О)